

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Cabinet de planificare familială - dotare cu echipamente” în cadrul PNRR, apelul de proiecte COD APEL MS-0015 - Componenta 12 Sănătate, Investiția I1- Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești- Investiție specifică I1.5 „Cabinete de planificare familială”

Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin PNRR, Componenta 12 - Sănătate, a lansat apelul de proiecte COD APEL MS-0015 - Componenta 12 Sănătate, Investiția I1- Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești- Investiție specifică I1.5 „Cabinete de planificare familială”. Solicitanții eligibili sunt unitățile sanitare publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad, intenționează să depună o cerere de finanțare în cadrul acestui apel de proiecte, pentru componenta I1.5 „Cabinete de planificare familială” conform documentației cu nr. 9747/02.05.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Bârlad sub nr. 20725 din 03.05.2023.

Obiectivul proiectului propus spre aprobare constă în obținerea finanțării nerambursabile pentru extinderea serviciilor de asistență medicală de planificare familială în cadrul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad prin achiziționarea următoarelor dotări pentru cabinetul existent: Analizor "point of care" - infecții cu transmitere sexuală; Microscop cu lame pentru fungi; Ecograf portabil cu sonda abdominală; Frigider; Echipamente IT; Vehicule de transport - Biciclete; Container deșeuri medicale; Instrumentar medical; Masa ginecologică; Pat de consultație; Videoproiector; Fond literatură de specialitate (15 cărți x 15 euro); Set demonstrativ metode contraceptive; Planșe aparat reproducător masculin și feminin; Planșe ciclu menstrual; Planșe ITS; Mulaje ITS; Model aparat reproducător feminin pentru persoane cu abilități reduse de înțelegere; Mulaj pelvis feminine; Mulaj pelvis feminin cu fetus matur; Mulaj Pelvis masculin..

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 331.377,11 lei inclusiv TVA, din care valoarea cheltuielilor eligibile finanțată prin PNRR este în cuantum de 274.968,16 lei fără TVA, valoarea TVA aferentă sumei eligibile de 274.968,16 lei, finanțată prin PNRR, în sumă 52.243,95 lei ce va fi suportată de la bugetul coordonatorului de reforme, respectiv Ministerul Sănătății.

Valoarea totală a contribuției proprii în sumă de 3.500,00 lei fără TVA respectiv 4.165,00 lei cu TVA inclus va fi suportată de la bugetul propriu al Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad și reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

În conformitate cu prevederile Ghidului beneficiarului pentru accesarea acestei surse de finanțare nerambursabile, este necesară aprobarea prin hotărâre a Consiliului Local a cererii de finanțare, în forma prezentată în **anexa nr. 1** la proiectul de hotărâre, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect cât și a **anexei nr. 2** referitoare la numărul de persoane ce vor beneficia de serviciile medicale de planificare familială luând ca an de referință anul 2022.

Precizez că termenul limită de depunere a cererii de finanțare este **16.05.2023**, ora 16 conform Instrucțiunii nr. 2 din 10.04.2023.

Ținând cont de cele menționate vă supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR
Dumitru Boros



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. /2023

pentru aprobarea proiectului „Cabinet de planificare familială – dotare cu echipamente” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte COD APEL MS-0015 - Componenta 12 Sănătate, Investiția I1- Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești- Investiție specifică I1.5 „Cabinete de planificare familială”

Având în vedere :

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Bârlad;
- documentația depusă de Spitalul Municipal de Urgență Elena Beldiman Bârlad prin adresa nr. 9747/02.05.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Bârlad sub nr. 20725/03.05.2023;
- raportul de specialitate al Serviciului de Dezvoltare Locală și Integrare Europeană nr. INT 1517 /04.05.2023 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bârlad;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Bârlad;

în conformitate cu prevederile:

- art.173 alin.(1) lit.b), d) și e), alin.(5). lit.c) și alin.(7) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte COD APEL MS-0015- Componenta 12- Sănătate, Investiția I1- Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești- Investiție specifică I1.5 „Cabinete de planificare familială”;

în temeiul art.182 și al art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Municipiului Bârlad întrunit în ședință de îndată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul „Cabinet de planificare familială – dotare cu echipamente”, în vederea depunerii **cererii de finanțare - Anexa 1**, pentru obținerea finanțării în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 1, Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.5 Cabinete de planificare familială, apelul de proiecte MS-0015.

Art.2. (1) Se aprobă **valoarea totală a proiectului** menționat la art.1, în cuantum de **278.468,16 lei fără TVA** respectiv **331.377,11 lei inclusiv TVA**.

(2) Se aprobă **valoarea totală eligibilă finanțată prin PNRR** în sumă de **274.968,16 lei fără TVA**.

(3) Se aprobă valoarea TVA aferentă valorii eligibile de **274.968,16 lei finanțată prin PNRR** în sumă de **52.243,95 lei** ce va fi suportată de la bugetul coordonatorului de reforme, respectiv Ministerul Sănătății.

Art.3. Se aprobă **contribuția proprie de la bugetul propriu** al Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad în sumă de 3.500,00 lei fără TVA **respectiv 4.165,00 lei cu TVA inclus**, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Valoarea TVA aferentă contribuției proprii de 665,00 lei va fi de asemenea asigurată de la bugetul propriu al Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „**Cabinet de planificare familială – dotare cu echipamente**” conform Anexei 1 la prezenta”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării.

Art.6. Se certifică valoarea de **120** prevăzută în **Anexa 1 – cererea de finanțare (înregistrată sub nr. 9747 din 02.05.2023 la Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad)** ca reprezentând **numărul 120 în anul 2022**, valoarea pentru care se va depune următorul document **Adresa înregistrată cu nr. 9453 din 27.04.2023** la Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad **conform Anexa 2** la prezenta hotărâre.

Art.7. Se împuternicește Managerul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad , să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad.

Art.8. Secretarul general al Municipiului Bârlad va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad, Primarului Municipiului Bârlad și va asigura aducerea la cunoștința publică.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 05.05.2023, cu un număr de voturi pentru, voturi abțineri, voturi împotrivă, din totalul de consilieri / membri prezenți.

PRIMAR

av. Dumitru Boroș



Avizat

SECRETAR GENERAL

jr. Cătălin Haret

A blue ink signature of Cătălin Haret.

RAPORT

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Cabinet de planificare familială – dotare cu echipamente” în cadrul PNRR, apelul de proiecte COD APEL MS-0015 - Componenta 12 Sănătate, Investiția I1- Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești- Investiție specifică I1.5 „Cabinete de planificare familială”

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al domnului Primar prin care se propune aprobarea proiectului „Cabinet de planificare familială – dotare cu echipamente” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte COD APEL MS-0015 - Componenta 12 Sănătate, Investiția I1- Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești- Investiție specifică I1.5 „Cabinete de planificare familială”, facem următoarele precizări:

Obiectivul proiectului propus spre aprobare constă în obținerea finanțării nerambursabile pentru extinderea serviciilor de asistență medicală de planificare familială în cadrul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad prin achiziționarea următoarelor dotări pentru cabinetul existent: Analizor "point of care" - infecții cu transmitere sexuală; Microscop cu lame pentru fungi; Ecograf portabil cu sonda abdominală; Frigider; Echipamente it; Vehicule de transport - Biciclete; Container deșeuri medicale; Instrumentar medical; Masa ginecologică; Pat de consultație; Videoproiector; Fond literatură de specialitate (15 cărți x 15 euro); Set demonstrativ metode contraceptive; Planșe aparat reproducător masculin și feminin; Planșe ciclu menstrual; Planșe ITS; Mulaje ITS; Model aparat reproducător feminin pentru persoane cu abilități reduse de înțelegere; Mulaj pelvis feminine; Mulaj pelvis feminin cu fetus matur; Mulaj Pelvis masculin.


Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 331.377,11 lei inclusiv TVA, din care valoarea cheltuielilor eligibile finanțată prin PNRR este în cuantum de 274.968,16 lei fără TVA, valoarea TVA aferentă sumei eligibile de 274.968,16 lei, finanțată prin PNRR, în sumă 52.243,95 lei ce va fi suportată de la bugetul coordonatorului de reforme, respectiv Ministerul Sănătății.

Valoarea totală a contribuției proprii în sumă de 3.500,00 lei fără TVA respectiv 4.165,00 lei cu TVA inclus va fi suportată de la bugetul propriu al Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad și reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

În conformitate cu prevederile Ghidului beneficiarului pentru accesarea acestei surse de finanțare nerambursabile, este necesară aprobarea prin hotărâre a Consiliului Local a cererii de finanțare, în forma prezentată în anexa 1 la proiectul de hotărâre, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect cât și a anexei nr. 2 referitoare la numărul de persoane ce vor beneficia de serviciile medicale de planificare familială luând ca an de referință anul 2022.


Ținând seama de constatările precizate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre inițiat de domnul Primar este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile și poate fi propus spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Bârlad.

Serviciul Dezvoltare Locală și Integrare Europeană
ec. Cătălin Moraru



Întocmit
ing. Daniel Drăgan





Anexa 1 - Cerere de finanțare „PNRR/2022/C12/MS/I1.5: Cabinete de planificare familială”

I. Solicitant:

Titlul proiectului ¹	Cabinet de planificare familială- dotare cu echipamente
Ordonator principal de Credite	Municipiul Bârlad
Unitate sanitară	Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad
Contact	0235/416410
Localitate	Bârlad
Județ	Vaslui
Adresă	Str. Republicii, nr.300
Cod Fiscal	4446481
Regim TVA	neplatitor
Reprezentant legal (nume prenume)	FERARU CIPRIAN COSMIN
Email	Spitalbarlad.manager@gmail.com
Nr. telefon	0766.276.913
Persoană de contact (nume prenume)	Boboc Sofia Marilena
Email	achizitii.spitalbarlad@gmail.com
Nr. telefon	0770.746.506
Buget solicitat în cadrul „Componenta grant financiar” (fără TVA)	274.968,16 lei
Durata de implementare (luni) ²	1

II. Descriere tehnică:

Cererea de finanțare este aferentă	Cabinet planificare familială existent dar fără medic
------------------------------------	---

¹ În situația în care un solicitant va aplica pentru mai multe cabinete de planificare familială, se va trece același titlu al proiectului și se vor menționa unitățile sanitare unde se vor implementa proiectele la câmpul „Unitate sanitară”.

² Se va trece 1 lună pentru „Componenta echipamente” și/sau numărul de luni necesare derulării activităților propuse pentru „Componenta grant financiar”.



nerambursabilă implementat (menționați)	nivelul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad - nr.342/13.08.2020 - 33.726.424,01 lei
--	--

III. Descrierea proiectului

3.1. Obiectivul proiectului

Dotarea cu echipamente medicale și educaționale a Cabinetului de planificare familială în vederea asigurării serviciilor de asistență medicală și planificare familială, care să vină în sprijinul populației vulnerabile, cu nivel de educație scăzut și cu acces limitat la serviciile de sănătate. Grupul țintă reprezintă populația în rândul căreia există risc de sarcini nedorite la adolescente, de naștere prematură și complicații ale prematurității, precum și risc major de abandon a nou născuților.

3.2. Justificarea proiectului:

Din datele statistice prezentate mai sus rezultă necesitatea implicării societății civile și a instituțiilor publice în procesul de educație sexuală și planificare familială astfel încât să fie facilitat accesul la educație, la servicii de asistență medicală specializată astfel încât să fie redus numărul sarcinilor nedorite atât în rândul adolescenților cât și a adulților, precum și reducerea numărului de părinți sub 19 ani.

In anul 2022 la Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad au fost înregistrate 76 nașteri cu mame minore, înregistrând o creștere de 55% fata de 2021, an în care au fost înregistrate 49 nașteri cu mame minore. De asemenea în anul 2022 au fost 6 avorturi solicitate de mame minore, comparativ cu un avort solicitat în 2021.

În cadrul Spitalului de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad există un cabinet de planificare familială ce asigură servicii medicale și instruire pentru tinerele cupluri din Bârlad și zonele limitrofe; în anul 2022 au fost asigurate 120 de consultații.

Pentru extinderea serviciilor de asistență medicală și planificare familială Spitalul Elena Beldiman Bârlad are nevoie de următoarea dotare minimă a cabinetului existent:

Analizor "point of care" - infecții cu transmitere sexuală; Microscop cu lame pentru funghi; Ecograf portabil cu sonda abdominală; Frigider; Echipamente IT; Vehicule de transport - Biciclete; Container deșeurilor medicale; Instrumentar medical; Masa ginecologică; Pat de consultație; Videoproiector; Fond literatură de specialitate (15 cărți X 15 euro); Set demonstrativ metode contraceptive; Planșe aparat reproducător masculin și feminin; Planșe ciclu menstrual; Planșe ITS; Mulaje ITS; Model aparat reproducător feminin pentru persoane cu abilități reduse de înțelegere; Mulaj pelvis feminin; Mulaj pelvis feminin cu fetus matur; Mulaj Pelvis masculin


3.3. Activități:

Descrieți activitățile pe care le veți derula, inclusiv pe cele de informare publicitate (anunț pe facebook, etc).



1. Activitate de consiliere cu privire la alegerea metodelor contraceptive potrivite;
2. Activități de consiliere asupra aspectelor legate de viața sexuală privind riscurile bolilor cu transmitere sexuală;
3. Promovarea activității Cabinetului de planificare familială în cadrul instituțiilor de învățământ (organizarea de prezentări informale în instituțiile învățământ din Bârlad și zonele limitrofe)
4. Publicarea pe pagina de facebook și site propriu al activității Cabinetului de planificare familială cu privire la programul consultațiilor, echipa profesională; prezentarea activității concrete)

3.4. Riscuri:


Definirea și descrierea riscurilor în legătură cu implementarea proiectului, inclusiv o descriere a gradului de manifestare și implicațiilor respectiv măsuri pe care le veți întreprinde pentru limitarea apariției acestora și a eventualelor efecte. Se va menționa experiența în alte proiecte similare ca valoare cu posibilitatea de a fi identificate clar.





Nr. crt.	Riscul identificat	Măsurile de atenuare a riscului
1.	Schimbări legislative cu impact asupra întârzierii sau blocării finanțării nerambursabile acordate beneficiarilor	Probabilitate - mare Impact: Mare -verificarea periodică a legislației naționale și europene privind fondurile nerambursabile; -consultarea periodică a paginilor web de profil, precum și a autorităților finanțatoare în vederea difuzării și implementării în timp util a schimbărilor legislative survenite; -abonarea la newslettere/publicații on-line ce au ca tematică transmiterea de informații cu privire la fondurile europene și naționale; -organizarea de sedințe periodice de management pentru semnalarea și analiza unor modificări legislative survenite în gestionarea fondurilor europene.
2.	Suspendarea plăților efectuate prin PNRR în urma unor suspiciuni privind alocările bugetare sau de fraudă	Probabilitate - mică Impact: Mare -stabilirea unui fond de rezerva pentru cheltuieli neprevăzute și urgente ce poate susține plata agenților economici contractanți în situația sistării plăților de către finanțator; -stabilirea unui calendar de plăți raportat la resursele financiare ce pot fi disponibilizate la nivelul solicitantului, în cazul unui blocaj financiar; -precizarea la nivelul documentațiilor de atribuire a unor termene mai extinse de plată a furnizorilor de lucrări/bunuri/servicii, pentru a permite identificarea unor soluții alternative de plată în cazul sistării plăților de către finanțator; -organizarea de sedințe periodice între membrii responsabili de managementul proiectului în vederea verificării disponibilităților financiare, termenelor de plată și a surselor alternative de finanțare în cazul suspendării plăților de către finanțator
3.	Modificări legislative privind achizițiile publice	Probabilitate - mică Impact: Mediu -verificarea periodică a site-ului Agenției Naționale pentru Achiziții Publice pentru a exista o informare în timp real asupra eventualelor modificări legislative privind procedurile de achiziții publice; -verificarea web site-urilor de profil și abonarea la newsletterele acestora în vederea asigurării unei informări rapide și complexe; -organizarea de ședințe periodice cu membrii echipei de implementare în vederea stabilirii măsurilor și metodelor de adaptare la schimbările




4.	Cooperare deficitară între echipa de implementare și beneficiar sau reprezentanții altor entități implicate în implementare (furnizori, executanți, prestatori servicii, instituții colaboratoare)	legislative intervenite; Probabilitate - mică Impact: Mediu -organizarea de sedințe off-line sau on-line, periodice, între beneficiar și membrii echipei de implementare, în vederea asigurării unui flux informațional eficient între beneficiar și părțile implicate în implementarea proiectului; -organizarea unei sedințe în momentul demarării proiectului pentru a se stabili clar sarcinile și responsabilitățile echipei de management a proiectului, fluxul informațiilor, dar și ulterior pe măsura atribuirii contractelor; -realizarea unor proceduri interne, adoptate de părțile implicate pentru transmiterea informațiilor și documentelor;
5.	Raportări eronate sau cu întârziere a executării activităților specifice respectiv a progresului implementării proiectului,	Probabilitate - medie Impact: Moderat -responsabilul din partea beneficiarului, desemnat pentru monitorizarea activităților de implementare va verifica îndeaproape respectarea graficului de implementare și va notifica din timp data limită de realizare a fiecărei activități și de raportare a stadiului proiectului; -stabilirea unei proceduri interne de verificare a stadiului oricărei relații contractuale cu toți furnizorii/prestatorii /executanții din cadrul proiectului, în scopul evitării oricărui întârzieri neraportate; -stabilirea de întâlniri lunare, sau ori de câte ori se impune, cu reprezentanții liderului de parteneriat și beneficiar pentru a evita riscul de întârziere sau de neîndeplinire a unor activități; -stabilirea de instrumente de monitorizare a stadiului de implementare a activităților, de atingere a rezultatelor și a indicatorilor proiectului;
6.	Personal insuficient alocat din partea partenerilor implicați în implementarea proiectului sau schimbări frecvente de personal	Probabilitate - mică Impact: Moderat -stabilirea de la prima întâlnire a numărului de persoane necesare a fi implicate în echipa de management al proiectului; -nominalizarea persoanelor desemnate de către parteneri ca fiind responsabile cu implementarea proiectului de investiții; -solicitarea de a se notifica părțile în situația apariției de modificări la nivelul echipei de implementare desemnată și a aprobării înlocuirii respectivelor persoane cu altele ce dețin cel puțin același nivel de expertiză; -integrarea în cel mai scurt timp a noilor membri




		ai echipei de implementare a proiectului, în situația în care se vor produce înlocuiri, prin transferul de cunoștințe, contacte și documente către persoanele implicate în proiect.
7.	Atingerea parțială sau neatingerea indicatorilor/rezultatelor proiectului	Probabilitate - mică Impact: Major -realizarea unei proceduri interne și a unor instrumente de planificare și de control a ritmului de atingere a rezultatelor și indicatorilor, utilizate de membrii echipei de implementare; -reiterarea în prima sedință de management organizată la demararea investiției a rezultatelor necesare a fi obținute și modalitatea de monitorizare a acestora; -transmiterea de către firmele contractate a unor rapoarte intermediare de raportare a stadiului lucrărilor/serviciilor/livrării bunurilor; -evaluarea periodică a stadiului de atingere a rezultatelor proiectului și semnalarea, dacă este cazul, a unor posibile întârzieri/dificultăți în obținerea acestora; -consultarea atentă și permanent a rezultatelor prevăzute la nivelul cererii de finanțare și situația din teren.
8.	Depășirea termenelor stabilite pentru desfășurarea procedurilor de achiziții publice	Probabilitate - mică Impact: Moderat -stabilirea unor perioade realiste de timp, în concordanță cu fiecare tip de achiziție publică și legislația în vigoare; -prioritizarea achizițiilor, în acord cu graficul de implementare al proiectului și necesarul pentru fiecare activitate prevăzută; -realizarea documentațiilor de achiziții, în acord cu prevederile legale în vigoare, în vederea preîntâmpinării decalajelor ce pot apărea ca urmare a refacerii /modificării /completării acestora; -publicarea la timp în SEAP a documentațiilor; -stabilirea procedurilor simplificate în acord cu prevederile legale, pentru a scurta termenele legale și a preîntâmpina posibile contestații legate de documentația de atribuire; -desemnarea din timp a comisiei de evaluare a procedurilor de achiziții și evaluarea cu celeritate a ofertelor depuse de operatorii economici pentru a nu depăși termenele legale de evaluare; -organizarea de ședințe interne cu factorii responsabili de realizarea procedurilor de achiziție în vederea monitorizării și desfășurării procedurilor, conform calendarului prestabilit.
9.	Numărul scăzut de operatori economici participanți la procedurile de atribuire a	Probabilitate - medie Impact: Major




	contractelor de achiziție publică	-asigurarea șanselor egale pentru agenții economici prin neincluderea în criteriile de calificare a unor prevederi restrictive; -întocmirea de caiete de sarcini clare și fără specificații tehnice limitative ce ar putea determina participarea unui singur/unui număr restrâns de furnizori de lucrări /bunuri/servicii, restricționând accesul la procedura a altor operatori economici; -determinarea valorii estimate a achizițiilor cu luarea în calcul a inflației, a diferențelor de curs valutar și a prognozelor de evoluție a prețurilor pe piața de profil; -oferirea de răspunsuri, cu celeritate, la solicitările de clarificări transmise de ofertanți pe parcursul derulării procedurii de achiziție.
10.	Neconformitatea ofertelor primite și necesitatea reluării procedurilor de achiziții publice	Probabilitate - mică Impact: Major -verificarea cuantumului valoric al serviciilor /lucrărilor/bunurilor ce vor fi achiziționate în vederea prevenirii subevaluării acestora și lipsei de ofertanți; -stabilirea unor criterii de selecție clare, obiective, la nivelul documentației de atribuire, precum și precizarea documentelor justificative ce se impun a fi prezentate pentru îndeplinirea cerințelor privind experiența similară, capacitatea tehnică și financiară, pentru a evita posibile confuzii ale operatorilor economici referitoare la modul de îndeplinire a acestor cerințe, care ar putea determina descalificarea ofertanților; -stabilirea la nivelul documentației de atribuire a unor termene rezonabile pentru formularea de solicitări de clarificări și pentru transmiterea răspunsurilor la acestea; -oferirea unor răspunsuri detaliate, clare, la solicitările primite pentru a se asigura premisele întocmirii unor oferte în acord cu solicitările beneficiarului.
11.	Apariția unor erori pe parcursul derulării procedurilor de achiziție ce pot determina corecții financiare la valoarea eligibilă a contractului	Probabilitate - mică Impact: Moderat -consultarea periodică a legislației în vigoare privind achizițiile publice derulate de beneficiarii publici; -verificarea respectării termenelor și procedurilor prevăzute la nivelul legislației pentru etapele de realizare a achizițiilor, respectarea procedurii interne de verificare a termenelor; -verificarea conformității ofertelor recepționate cu documentația de atribuire, în vederea asigurării corectitudinii procedurii de achiziție





		publică;
12.	Înregistrarea de întârzieri în realizarea contractelor, cu impact asupra depășirii duratei de implementare stipulată în contractul de finanțare	Probabilitate - medie Impact: Major -menționarea la nivelul documentațiilor de atribuire și contractelor a termenelor maxime acceptate de realizare a serviciilor/furnizării produselor și execuției lucrărilor; -inclusiunea de clauze contractuale cu privire la penalitățile aplicate pentru eventualele întârzieri efectuate; -solicitarea de rapoarte de activitate periodice din partea firmelor contractate în vederea semnalării din timp a întârzierilor ce pot surveni în implementarea proiectului; -organizarea de sedințe de lucru periodice cu reprezentanții firmelor contractate în vederea verificării stadiului implementării contractului, recuperării decalajelor și reîncadrării în termenele contractuale.
13.	Neconcordanțe între sumele solicitate la plată de furnizorii proiectului și indicatorii fizici, existenți la locul de implementare al proiectului	Probabilitate - mică Impact: Moderat -inclusiunea unei clauze contractuale care să stipuleze că decontarea cheltuielilor se va realiza exclusiv pe baza existenței la locul de implementare a bunurilor livrate/lucrărilor executate/serviciilor prestate; -verificarea, anterior acceptării facturii, a existenței în teren a lucrărilor și a prestării serviciilor și livrării bunurilor facturate; -verificarea facturilor emise cu modalitățile de facturare stipulate la nivelul contractelor încheiate, pentru a se evita eventuale încălcări ale clauzelor contractuale asumate; -verificarea la locul de execuție a lucrărilor a cantităților și materialelor solicitate la decontare, în acord cu propunerea financiară prezentată în cadrul procedurii de achiziție; -verificarea cantitativă și calitativă a bunurilor livrate cu cele înscrise în factura și procesele verbale aferente; -verificarea corectitudinii stadiului de prestare a serviciilor și a existenței la locul de implementare a proiectului a livrabilelor /output-urilor realizate de prestator; -păstrarea unei evidențe clare a plăților efectuate și cuantumului indicatorilor fizici atinși.
14.	Neconcordanțe între conținutul documentelor justificative prezentate pentru decontare și stadiul fizic de realizare a lucrărilor executate/serviciilor prestate /bunurilor livrate	Probabilitate -mică Impact: Moderat -elaborarea de check-list-uri pentru verificarea documentelor justificative pentru fiecare tip de contract în parte și transmiterea spre analiză și completare operatorilor economici contractanți,




		pentru diminuarea riscului de apariție a unor inadvertențe între conținutul documentelor justificative și situația din teren; -stipularea la nivelul clauzelor contractuale a faptului că decontarea cheltuielilor se va realiza doar în condițiile în care există o corelare perfectă între progresele fizice menționate în cadrul documentelor justificative și realitățile fizice din teren; -sedințe de instruire cu furnizorii implicați în proiect, la momentul semnării contractului, în care se va puncta necesitatea întocmirii documentelor justificative, în acord cu stadiul fizic al realizării contractelor.
15.	Intrarea în insolvență a operatorilor economici contractați	Probabilitate - mică Impact: Critic -solicitarea, prin documentația de atribuire, a unor documente care să demonstreze capacitatea operațională și financiară a operatorilor economici participanți la procedurile de achiziție publică organizate; -stipularea la nivelul clauzelor contractuale a obligativității furnizorilor de a notifica beneficiarul contractului referitor la momentul deschiderii procedurii de insolvență a societății; - Constituirea de garanții financiare pentru buna execuție a contractului;
16.	Modificări tehnice impuse de situația din teren	Probabilitate - mică Impact: Moderat -verificarea în permanență a prevederilor legale referitoare la calitatea execuției lucrărilor de intervenții asupra infrastructurii de bază la scară mică; -alocarea de resurse financiare pe linia bugetară „diverse și neprevăzute” pentru eventualele cheltuieli ce pot interveni; -organizarea unor ședințe de management cu executantul lucrărilor de construcții și echipa de implementare a proiectului privind încadrarea în timp și alocarea resurselor necesare pentru respectarea calendarului activităților; -respectarea tuturor prevederilor reglementate la nivelul contractului de finanțare și anexele acestuia privind aprobarea și autorizarea plăților generate de modificările de soluții tehnice / lucrări suplimentare.
17.	Prestarea incompletă a serviciilor sau la un nivel de calitate inferior	Probabilitate - mică Impact: Major -constituirea unei comisii specializate care să verifice calitatea serviciilor livrate; -stipularea la nivelul clauzelor contractuale a posibilității de refuzare a serviciilor furnizate,



		care nu sunt în conformitate cu criteriile de calitate menționate în documentația de atribuire; -întocmirea unei fișe de conformitate, în acord cu specificațiile înscrise în caietul de sarcini, care să poată servi ca un instrument de verificare a conformității la momentul prestării serviciilor.
18.	Nerespectarea regulilor de identitate vizuală în realizarea materialelor de promovare și publicitate a proiectului	Probabilitate - mică Impact: Moderat -se va verifica modul de realizare a materialelor de promovare și publicitate, în concordanță cu regulile din Manualul de Identitate Vizuală PNRR; -se vor trimite materialele realizate autorității contractante, în vederea obținerii avizului de identitate vizuală și apoi se vor da spre tipar/se vor pune în opera, conform specificațiilor din Ghidul Beneficiarului aferent proiectului.
19.	Nerespectarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini privind informarea și publicitatea	Probabilitate - mică Impact: Moderat -stipularea la nivelul contractului de prestări servicii de publicitate a obligativității respectării specificațiilor tehnice ale materialelor supuse contractării, orice neconformitate determinând nedecontarea acestora; -organizarea unei sedințe de informare cu privire la prevederile Manualului de Identitate Vizuală PNRR în vigoare la data întocmirii materialelor publicitare și necesitatea respectării de către prestatorul serviciilor de publicitate a specificațiilor tehnice ale materialelor de informare și promovare; -solicitarea de a transmite machetele materialelor publicitare pentru a fi analizate de către echipa implementare pentru proiect; -stabilirea unui check-list cu specificațiile fiecărui tip de materiale publicitar și transmiterea spre analiza și completare către prestatorul de servicii.
20.	Transmiterea de informații neactualizate sau incomplete în activitatea de raportare a stadiului proiectului către autoritatea finanțatoare (Ministerul Sănătății)	Probabilitate - mică Impact: Moderat -verificarea conformității informațiilor înscrise și documentelor atașate, atât scriptic, cât și faptic; -realizarea de centralizări periodice privind rezultatele atinse prin activitățile implementate; -menținerea unui flux comunicațional continuu între beneficiar, echipa de implementare și celelalte părți implicate în implementarea proiectului, în vederea transmiterii informațiilor corecte și actualizate pentru raportările trimestriale; -organizarea de sedințe de management dedicate verificării și confirmării informațiilor prezentate în cadrul raportării către autoritatea finanțatoare





		(MS).
21.	Includerea eronată a sumelor solicitate la plată în cererile de plată/rambursare în categoria cheltuielilor eligibile	Probabilitate - mică Impact: Major -consultarea permanentă a instrucțiunilor emise de autoritatea finanțatoare privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului; -verificarea periodică a legislației în vigoare cu privire la lista cheltuielilor eligibile pentru PNRR; -verificarea constantă a menținerii eligibilității cheltuielilor prin respectarea prevederilor contractului de finanțare; -participarea beneficiarului la sesiunile de instruire organizate de finanțator privind reglementările legale în vigoare privind decontarea cheltuielilor; -verificarea documentelor justificative ce însoțesc cererile de plată/rambursare depuse.
22.	Nerespectarea termenelor de plată/rambursare stabilite prin graficul estimativ	Probabilitate - mică Impact: Moderat -informarea tuturor părților implicate în implementarea proiectului cu privire la termenele de depunere a cererilor de plată/rambursare; -notificarea furnizorilor proiectului cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de termenul limită de depunere a cererilor de plată/rambursare și listarea documentelor justificative necesare a fi prezentate precum și termenul limită de prezentare a acestora;
23.	Apariția unor situații de tratament inegal/discriminatoriu pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică	Probabilitate - mică Impact: Major -aplicarea legislației în vigoare, în mod nediscriminatoriu pentru toți participanții la procedurile de achiziții publice; -asigurarea condițiilor pentru ca orice furnizor al proiectului (executant de lucrări, prestator de servicii), prin excluderea oricărui criteriu de discriminare, să aibă dreptul de a deveni, cu respectarea reglementărilor în vigoare, contractant.
24.	Apariția unor situații de tratament inegal/discriminatoriu la momentul stabilirii echipei de proiect	Probabilitate - mică Impact: Major -asigurarea reprezentării echitabile și paritare a femeilor și bărbaților în componența echipei de implementare, alegerea membrilor echipei fiind bazată pe criterii obiective referitoare la pregătirea profesională și la experiența în domeniul de activitate vizat (financiar, achiziții publice, tehnic); -stabilirea atribuțiilor din fișa postului în funcție de pregătirea și experiența profesională a fiecărui membru, fără a permite influențarea acestor decizii de criterii discriminatorii precum vârsta,



		religia, rasa, etc.
25.	Întârzierea execuției lucrărilor de construcții cauzată de manifestări nefavorabile ale vremii	Probabilitate - medie Impact: Major -introducerea de clauze contractuale care să permit posibilitatea suspendării lucrărilor, doar în cazuri justificate, cum ar fi condiții meteo nefavorabile execuției sau care pun în pericol calitatea acestora; -inclusiunea în cadrul contractului de lucrări a unei clauze referitoare la posibilitatea de a prelungi termenul de realizare a lucrării cu o perioadă echivalentă cu termenul pentru care lucrările au fost justificat suspendate; -solicitarea la nivelul contractului a obligativității de a prezenta polița de asigurare a lucrărilor; -sedințe manageriale cu toți factorii implicați (constructor, diriginte de șantier, proiectant, manager de proiect, beneficiar) pentru a evalua efectele unor posibile întârzieri în execuția lucrărilor, precum și modalitatea de recuperare a decalajelor de timp generate.
26.	Nerespectarea documentației tehnico-economice în procesul de execuție a lucrărilor de construcții	Probabilitate - mică Impact: Major -organizarea unei întâlniri de lucru anterior demarării lucrărilor de construcții între beneficiar, consultant, executant, diriginte de șantier în care să se stabilească aspectele obligatorii a fi respectate pentru a preveni apariția unor modificări tehnice pe parcursul implementării proiectului; -stipularea la nivelul contractului de lucrări a unei clauze referitoare la respectarea întocmai a proiectului tehnic, orice modificare în execuția lucrărilor putând determina neeligibilitatea respectivelor cheltuieli și implicit nedecontarea acestora de către beneficiar, în situația în care nu este determinată de factori imprevizibili; -solicitarea, către executant, de a notifica beneficiarul în situația identificării unor neconcordanțe între partea scrisă și desenată a proiectului tehnic, în vederea analizării situației și transmiterii unui răspuns clarificator în acest sens; -organizarea de sedințe periodice între executant, beneficiar, consultant, diriginte de șantier pentru a se monitoriza concordanța lucrărilor executate cu cele prevăzute în oferta tehnică, anexă la contractul de lucrări.

IV. Principii orizontale:

4.1.Finanțări acordate/solicitate anterior



Sistem integrat suport pentru gestionarea situațiilor de urgență COVID-19 la nivelul Spitalului Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Barlad - nr.342/13.08.2020 - 33.726.424,01 lei în situația în care Solicitantul nu a mai beneficiat în ultimii 5 ani de echipamente/dotări similare cu cele din cadrul Anexei 1.2.

4.2. Proiectul propune măsuri clare referitoare la respectarea principiului egalitate de șanse și egalității de gen

Proiectul „Cabinet de planificare familială -dotare cu echipamente” propune activități și dotări/achiziții clare referitoare la respectarea principiului egalității de șanse și egalității de gen așa cum au fost prezentate și descrise în Nota de fundamentare a necesității realizării investiției.

Activitatea desfășurată de Spitalul Municipal Bârlad reliefată prin Declarația Managerului, Politica, Misiunea, Viziunea, Valorile privind implementarea Sistemului de management al calității în cadrul Spitalului este orientată clar pentru respectarea principiului egalității de șanse și egalității de gen, pentru prevenirea existenței oricărei forme de discriminare așa cum sunt acestea descrise în legislația națională. Egalitatea de șanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

Pentru fiecare etapă de implementare a proiectului, ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de viață al unui proiect: definire și planificare, implementare, monitorizare și evaluare se va respecta egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității, principiul egalității de șanse și de tratament.

Proiectul respectă acțiunile specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. Noul corp de clădire propus este prevăzut cu elemente constructive și funcționalități care să contribuie la respectarea principiului egalității de șanse și egalității de gen pentru persoanele cu dizabilități.

EGALITATE DE SANSE

Principiul respectării egalității de gen va fi promovat și incorporat de echipa de implementare în toate stadiile de dezvoltare și realizare ale proiectului (elaborare, implementare, operare) prin conturarea unor acțiuni clare și concise, orientate spre respectarea legislației în vigoare din domeniu pentru diminuarea inegalității, după cum urmează:


Acțiuni - elaborare:

- ✓ includerea în grupul țintă al proiectului a întregii populații a municipiului Bârlad, precum și a populației din comunele limitrofe ce pot beneficia de serviciile oferite de Cabinetul de planificare familială și în ansamblul său de serviciile îmbunătățite oferite de întregul spital;
- Egalitate de gen -Principii orizontale**
- ✓ -alegerea membrilor din echipa de implementare a proiectului pe criterii obiective, bazate pe competențele și expertiză deținută, fiind interzisă orice formă de discriminare pe bază de gen în selectarea acestora;
 - ✓ utilizarea unui limbaj adecvat la elaborarea documentelor în cadrul proiectului, care să evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități.

4.3. Respectarea dezvoltării durabile și principiul DNSH „do not significant harm”?

Echipamentele medicale propuse conform specificațiilor din fișele tehnice ale fiecărui produs, respectă principiile dezvoltării durabile și principiului DNSH „do not significant harm”.

Proiectul propus promovează dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanțarea unor activități orientate direct spre susținerea acesteia, urmărind în principal protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor, prevenirea și gestionarea riscurilor.



Pentru fiecare etapă de implementare a proiectului, ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de viață al unui proiect: definire și planificare, implementare, monitorizare și evaluare se va respecta egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității, principiul egalității de șanse și de tratament.

Proiectul respectă acțiunile specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. Noul corp de clădire propus este prevăzut cu elemente constructive și funcționalități care să contribuie la respectarea principiului egalității de șanse și egalității de gen pentru persoanele cu dizabilități.

EGALITATE DE SANSE

Principiul respectării egalității de gen va fi promovat și incorporat de echipa de implementare în toate stadiile de dezvoltare și realizare ale proiectului (elaborare, implementare, operare) prin conturarea unor acțiuni clare și concise, orientate spre respectarea legislației în vigoare din domeniu pentru diminuarea inegalității, după cum urmează:

Acțiuni - elaborare:

- ✓ includerea în grupul țintă al proiectului a întregii populații a municipiului Bârlad, precum și a populației din comunele limitrofe ce pot beneficia de serviciile oferite de Cabinetul de planificare familială și în ansamblul său de serviciile îmbunătățite oferite de întregul spital;

Egalitate de gen -Principii orizontale

- ✓ -alegerea membrilor din echipa de implementare a proiectului pe criterii obiective, bazate pe competențele și expertiză deținută, fiind interzisă orice formă de discriminare pe bază de gen în selectarea acestora;
- ✓ utilizarea unui limbaj adecvat la elaborarea documentelor în cadrul proiectului, care să evite stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități.

4.3. Respectarea dezvoltării durabile și principiul DNSH „do not significant harm”?

Echipamentele medicale propuse conform specificațiilor din fișele tehnice ale fiecărui produs, respectă principiile dezvoltării durabile și principiului DNSH „do not significant harm”.

Proiectul propus promovează dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanțarea unor activități orientate direct spre susținerea acesteia, urmărind în principal protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor, prevenirea și gestionarea riscurilor.

4 Indicatori:

Nr. de cabinete de planificare familială	1
Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate (Persoane/an)	120

SOLICITANT: FERARU CIPRIAN COSMIN

SEMNĂTURA

DATA 28.04.2023





ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BÂRLAD
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ „ELENA BELDIMAN” BÂRLAD
Operator date personale înregistrat la ANSPDCP cu nr. 11215
Cod fiscal: 4446481 Cont: RO35 TREZ 6572 1F33 5000 XXXX Trezoreria Bârlad
Str. Republicii, nr. 300, Bârlad, jud. Vaslui, C.P. 731054
Telefon: 0235 416 440, Fax: 0235 413 303
Web: www.spital-barlada.ro E-mail: spitalul.municipal.barlada@gmail.com



Nr. înregistrare:
Data: 9453

27. APR. 2023

Acceptor
Cu

Domnule Manager,

Prin prezenta va informam ca numarul de consultatii acordate in cabinetul de Planing din cadrul Ambulatoriului Integrat este :

- Anul 2020 = 112
- Anul 2021 = 116
- Anul 2022 = 120

27.04.2023

Intocmit,

As. med. stat. Loredana Morea

L. Morea

2. MAI. 2023

] **CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BÂRLAD**
Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad
Nr.

APROBAT,
ORDONATOR PRINCIPAL CREDITE



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „ **Cabinet de planificare familială – dotare cu echipamente** ” în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte COD APEL MS-0015- Componenta 12 Sănătate; Investiția I1- Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești- Investiție specifică I1.5 „Cabinete de planificare familială”

Unitatea sanitară :

Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad, funcționează din anul 1881, când a fost dat în funcțiune sub denumirea de “ Spitalul Bârlad și Elena Beldiman ”. Acest edificiu a fost construit cu fonduri realizate din subscripție publică pe de o parte și contribuția statului pe de altă parte. Sub această denumire a funcționat până în anul 1948. De la această dată funcționează sub denumirea de Spitalul de Adulți Bârlad până în anul 1973, data când s-a făcut ultima reorganizare a unităților sanitare. Denumirea de Spital Municipal i se atribuie din anul 1973.

Din data de 05.12.2007, conform Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 2109 / 2007, spitalul a primit denumirea << Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad>>.

În conformitate cu Ordonanța de urgență nr. 162 din 12 noiembrie 2008, actualizată cu Ordonanța de urgență nr. 48 din 2 iunie 2010 s-a realizat transferul managementului asistentei medicale de la Ministerul Sănătății către Consiliul Local Municipal Bârlad, începând cu data de 1 iulie 2010.

În anul 2011 Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” a devenit spital de gradul 3 prin comasarea cu Spitalul de copii “Sfântul Nicolae” Bârlad, în urma aplicării Hotărârii nr. 687 din 6 iulie 2011, privind desființarea și reorganizarea spitalului de pediatrie care a devenit astfel componenta a spitalului nostru sub forma de secție de pediatrie.

Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad dispune de o structură complexă de specialități avizată de Ministerul Sănătății și aprobată prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Bârlad , având un număr de 703 paturi cu spitalizare continuă, 47 paturi cu spitalizare de zi și 44 paturi pentru însoțitori .

Cele 18 specialități de bază sunt: Medicina Internă; Nefrologie, Gastroenterologie, Diabet și boli de nutriție, Cardiologie, Medicina internă cronică; Chirurgie generală; Ortopedie și Traumatologie, Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă cu Compartiment pentru arși, Obstetrică-ginecologie; Neonatologie; A.T.I.; Dermatovenerologie; Neurologie; Oncologie; Psihiatrie; Oftalmologie; O.R.L.; Pneumoftiziologie; Boli infecțioase; Pediatrie; Laborator analize medicale; Laborator radiologie și imagistică medicală; Laborator anatomie patologică; Laborator BK.

Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad deservește o populație totală de circa 200.000 de locuitori, 70.000 aparținând municipiului Bârlad, restul fiind din mediul rural, provenind de la cele 27 de comune arundate.

Municipiul Bârlad este limitrof cu județele Galați, Vrancea, Bacău, situație în care spitalul nostru asigură asistență medicală pacienților din comunele județelor respective deoarece distanța față de Galați, Focșani, Bacău este de aproximativ 100 km.

Distanța de la cea mai îndepărtată localitate a zonei deservite până la Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” este de 50 km.

Bârladul este pe șoseaua internațională care tranzitează către Republica Moldova și Ucraina și datorită accidentelor rutiere care au loc pe raza teritoriului arondat, spitalul trebuie să asigure urgența și rezolvarea corectă a cazurilor apărute.

În data de 03.03.2020, Ministerul Sănătății emite Ordinul 555/03.03.2020 prin care se aproba Planul de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei COVID-19. Unitatea noastră este nominalizată ca spital suport pentru acordarea de îngrijiri medicale pacienților testați pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-COV-2 din tot județul Vaslui, în toate specialitățile, inclusiv pentru maternitate și dializă.

Obiectul solicitării:

Aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „**Cabinet de planificare familială – dotare cu echipamente**” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelurilor de proiecte COD APEL MS-0015- Componenta 12 Sănătate; Investiția I1- Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești- Investiție specifică I1.5 „Cabinete de planificare familială”

Justificarea necesității și oportunității

Conform datelor statistice prezentate la nivel național județul Vaslui înregistrează date peste media națională și Regională în ceea ce privește rata abandonului școlar, precum și a indicatorilor cu privire la numărul de nașteri pe segment de vârstă vulnerabil (15-19 ani și sub 15 ani).

Datele statistice sunt prezentate mai jos:

1. rata a abandonului școlar de 1,2 peste media națională care este de 1 și a Regiunii Nord -Est unde rata abandonului școlar este de 0,7.
2. Rata mortalității pentru născuții morți- 3,3 la nivel național rata este de 3,6 iar nivelul Regiunii Nord -Est de 2,8
3. Născuți vii pe grupe de vârstă ale mamei sub15 -12; nivel național 687; iar la nivel regional 69;
- 4 Născuți vii pe grupe de vârstă ale mamei (15-19ani) -440; nivel național 15.811; iar la nivel regional 2.767
- 5 Născuți vii pe grupe de vârstă al tatălui sub15 -19 ani- 59; nivel național 2.606; iar la nivel regional 349;
- 6 Născuți vii pe grupe de vârstă ale mamei (15-19ani) -440; nivel național 15.811; iar la nivel regional 2.767

Județul Vaslui înregistrează de asemenea indicatori statistici peste media națională și în ceea ce privește avorturile la cerere la 1000 femei segment vârstă 15-49 ani; în 2020 a fost de 3,9 față de 3,7 la nivel național și în 2021 acesta a înregistrat o valoare de 2 la mie față de 3,3 la mie la nivel național.

Realizarea acestei investiții va răspunde obiectivului de intervenție Sănătate din PNRR, sub investiția I1.5 „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești”, care prevede la nivel național dotare și/sau reabilitarea a 119 cabinete de planificare familială cu puncte de diagnosticare a bolilor cu transmitere sexuală, scanner cu ultrasunet cu sonde ginecologice ultra portabile, microscop, echipamente IT, frigider, vehicule de transport (electrice sau biciclete). În cadrul acestui proiect se va aloca finanțare și pentru formarea personalului medical care lucrează în cabinetele de planificare familială.

Necesitatea

Din datele statistice prezentate mai sus rezulta necesitatea implicării societății civile și a instituțiilor publice în procesul de educație sexuală și planificare familială astfel încât să fie facilitat accesul la educație, la servicii de asistență medicală specializată astfel încât să fie redus numărul sarcinilor nedorite atât în rândul adolescenților cât și a adulților, precum și reducerea numărului de părinți sub 19 ani.

În anul 2022 la Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad au fost înregistrate 76 nașteri cu mame minore, înregistrând o creștere de 55% față de 2021, an în care au fost înregistrate 49 nașteri cu mame minore. De asemenea în anul 2022 au fost 6 avorturi solicitate de mame minore, comparativ cu un avort solicitat în 2021.

În cadrul Spitalului de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad există un cabinet de planificare familială ce asigură servicii medicale și instruire pentru tinerele cupluri din Bârlad și zonele limitrofe; în anul 2022 au fost asigurate 120 de consultații; desi postul de medic din structura cabinetului este vacant activitatea a fost asihirata de un medic in specialitate Obstetrica-Genecologie cu competente in planning.

Pentru extinderea serviciilor de asistență medicală și planificare familială Spitalul Elena Beldiman Bârlad are nevoie de următoarea dotare minimă a cabinetului existent:

- 1 Analizor "point of care" - infecții cu transmitere sexuală
2. Microscop cu lame pentru fungi
- 2 . Ecograf portabil cu sonda abdominală
- 4 Frigider
- 5 Echipamente IT
- 6 Vehicule de transport - Biciclete
- 7 Container deșeuri medicale
- 8 Instrumentar medical
- 9 Masa ginecologică
- 10 Pat de consultație
- 11 Videoproiector
- 12 Fond literatură de specialitate (15 cărți X 15 euro)
- 13 Set demonstrativ metode contraceptive
- 14 Planșe aparat reproducător masculin și feminin
- 15 Planșe ciclu menstrual
- 16 Planșe ITS
- 17 Mulaj ITS
- 18 Model aparat reproducător feminin pentru persoane cu abilități reduse de înțelegere
- 19 Mulaj pelvis feminin
- 20 Mulaj pelvis feminin cu fetus matur
- 21 Mulaj Pelvis masculin

Oportunitatea

Fondurile solicitate

Valoarea totală estimată a dotării cu echipamente medicale pentru Cabinetul de planificare familială este de 278.468,16 lei fără TVA, iar TVA de 52.908,95 lei

Fondurile vor fi asigurate astfel :

- 274.968,16 lei Fonduri Europene în cadrul PNRR;
- 52.243,95 lei TVA – bugetul coordonatorului de reformă;
- 3.500 lei – buget propriu Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad
- 665 lei – buget propriu Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad

Achiziția echipamentelor va fi efectuată la nivel centralizat de către Ministerul Sănătății.

Fondurile alocate cu destinații similare

În ultimii cinci ani nu au fost alocate fonduri similare pentru dotarea cu echipamente medicale pentru Cabinetul de planificare familială.

Documente justificative atașate notei de fundamentare

Situații statistice la nivel național

Manager,
Ec. Feraru Ciprian-Cosmin



Director Financiar-Contabil,
Ec. Daniela Diaconu

